

Số: 991/BQLDA-KHTH

Bình Phước, ngày 27 tháng 9 năm 2023

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban như sau:

1. Cử tri thành phố Đồng Xoài.

(1) Cử tri phường Tân Phú kiến nghị: Thời gian quan thành phố Đồng Xoài đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án "Xây dựng kè và nạo vét hồ suối Cam", đến nay đã có nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc dự án đã di dời, bàn giao mặt bằng; đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh sớm triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 973A/BQLDA-ĐHDADD&CN ngày 25/9/2023 (có văn bản kèm theo).

(2) Cử tri xã Tân Thành kiến nghị: một số hộ dân sinh sống tại khu vực phía Nam quốc lộ 14, thuộc dự án Đường giao thông hồ thủy lợi Phước Hoà đã chặt cây trồng, bàn giao mặt bằng, tuy nhiên dự án vẫn chưa triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại công văn số 955/BQLDA-DAGT ngày 21/9/2023 (có văn bản kèm theo).

(3) Cử tri thành phố Đồng xoài kiến nghị: Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán các phần việc đã thực hiện của dự án Khu dân cư và xây dựng trụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm cơ sở cho UBND thành phố Đồng Xoài tiếp tục triển khai thực hiện đối với phần còn lại của dự án theo đúng quy định.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 959/BQLDA-DANN ngày 21/9/2023 (có văn bản kèm theo).

2. Cử tri thị xã Chơn Thành.

Cử tri Trần Văn Hùng, ấp 2, xã Nha Bích kiến nghị: đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri rõ về thời gian thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nha Bích.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 956/BQLDA-ODA ngày 21/9/2023 gửi cho UBND xã Nha Bích thông tin đến cử tri (có văn bản kèm theo).

3. Cử tri huyện Lộc Ninh.

Cử tri Ngô Văn Thuý, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú kiến nghị: Theo kế hoạch, đường ĐT 756, đoạn qua ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2023, nhưng đến nay một số đoạn chưa hoàn thành và đã ngừng thi công. Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri rõ về thời gian hoàn thành việc thi công tuyến đường.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 954/BQLDA-DAGT ngày 21/9/2023 (có văn bản kèm theo).

4. Cử tri huyện Bù Đăng.

Cử tri thôn 6, xã Đức Liễu kiến nghị: Đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường cho 05 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án xây dựng Đập Đarana tại thôn 6, xã Đức Liễu (nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm).

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 960/BQLDA-DANN ngày 21/9/2023 (có văn bản kèm theo).

5. Cử tri huyện Bù Đốp.

Cử tri Vũ Khắc Tăng và cử tri Hoàng Thị Nhì, ấp 4 kiến nghị: dự án đập thủy lợi Bù Tam trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước thi công chậm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn. Trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến đường nhựa đi vào khu vực Cầu Khi nên các hộ dân tại ấp 4, xã Hưng Phước không có đường đi, phải đi đường vòng với khoảng cách rất xa; việc thi công lòng hồ không đảm bảo, do đơn vị thi công không nạo vét, lu nén bằng phẳng, dọn vệ sinh lòng hồ mà đã đóng nước, do đó khi mưa lớn gây ngập úng phần đất của một số hộ dân quanh vùng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khắc phục, sửa đường đi cho người dân và xem xét quá trình thi công đập để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của các hộ dân trong vùng.

* Kết quả giải quyết: Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 961/BQLDA-DANN ngày 21/9/2023 (có văn bản kèm theo).



Trên là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT. P.KHTH(Tuyệt).

GIÁM ĐỐC



Dinh Tiến Hải



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 955/BQLDA-DAGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh
khóa X

Kính gửi:

- Thường trực HDND tỉnh;
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND Tỉnh Bình Phước.

Ban QLDA ĐTXD tỉnh nhận được văn bản số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri xã Tân Thành kiến nghị: Một số hộ dân sinh sống tại khu vực phía Nam Quốc lộ 14, thuộc Dự án giao thông hồ thủy lợi Phước Hòa đã chặt hạ cây trồng, bàn giao mặt bằng, tuy nhiên dự án vẫn chưa triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị cơ quan sớm triển khai thực hiện dự án, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.

Vấn đề này Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã trả lời tại Công văn số 1143/BQLDA-KTTĐ ngày 16/11/2022, 291/BQLDA-KTTĐ ngày 12/04/2023, cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA nhận thấy việc đầu tư tuyến N1, N6 trong tình hình mới là chưa hiệu quả, hơn nữa tuyến này ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và chưa có quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 01/11/2022 Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã có công văn số 1068/BQLDA-KTTĐ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho cắt giảm tuyến N1, N6 (khu vực ấp 8, xã Tân Thành) thuộc dự án: Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa.

Vừa qua Ban QLDA phối hợp với Tổ rà soát đầu tư công 171 của Tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xin cắt giảm tuyến N1 và N6 thuộc dự án: Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa (văn bản 297/BQLDA-TCKT ngày 13/4/2023 và văn bản 433/BQLDA-KHTH ngày 24/5/2023 của Ban QLDA). Hiện nay UBND tỉnh đang xem xét nhưng chưa có ý kiến chính thức để Ban QLDA ĐTXD tỉnh trả lời cho các hộ dân ấp 8 xã Tân Thành.

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Ban QLDA sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP Đồng Xoài;
- UBND xã Tiến Thành;
- GD, PGD(phụ trách)
- Lưu: VT, DAGT.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
Đương Hoàng Anh Toàn

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 959 /BQLDA-DANN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 11 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
theo nội dung Công văn số
3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của
UBND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài.

Thực hiện Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Trong đó có nội dung, cử tri thành phố Đồng Xoài kiến nghị: “*Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán các phần việc đã thực hiện của dự án Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành Nông nghiệp và PTNT, làm cơ sở cho UBND thành phố Đồng Xoài tiếp tục triển khai thực hiện phần còn lại của dự án theo đúng quy định*”. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời như sau:

Đối với vướng mắc trong việc tiếp tục triển khai thực hiện phần còn lại của dự án Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành Nông nghiệp và PTNT, ngày 21/8/2023, UBND thành phố Đồng Xoài và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã có cuộc họp để thống nhất hướng giải quyết.

Căn cứ nội dung thống nhất cuộc họp, ngày 11/9/2023, UBND thành phố Đồng Xoài đã có Thông báo kết luận số 401/TB-UBND (Gửi kèm), trong đó có nội dung kết luận: “Giao Ban Quản lý các dự án thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan chuyên môn của thành phố (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, UBND phường Tân Bình) xác định rõ phạm vi đã thực hiện và phạm vi chưa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án; trên cơ sở đó, tham mưu thực hiện phần còn lại của dự án, tránh trùng lặp. Hoàn thành báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9/2023.”

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị HĐND thành phố Đồng Xoài thông tin cho cử tri được biết.

Trân trọng./. *mtb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- UBND TP. Đồng Xoài;
- GD, P.GD;
- Lưu: VT, DANN.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Số: 956/BQLDA-ODA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Về việc trả lời kiến nghị cử tri Trần
Văn Hùng - ấp 2, xã Nha Bích.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Nha Bích.

Thực hiện Công văn số 3246/UBND-TH của UBND tỉnh V/v khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, trong đó có kiến nghị của cử tri Trần Văn Hùng - ấp 2, xã Nha Bích với nội dung như sau: “Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri rõ về thời gian thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nha Bích”. Sau khi xem xét nội dung, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh có một số nội dung thông tin phản hồi như sau:

- Về tình hình thực hiện: Dự án Nâng cấp, mở rộng QL.14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành được phê duyệt dự án tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2025. Hiện đã đấu thầu xong 01 gói thầu xây lắp (gói XL04), các gói thầu còn lại chưa thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu do dự án đang vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

- Về tiến độ thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2813/UBND-TH ngày 18/8/2023 về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh quy định tại một số Luật liên quan, dự kiến tháng 10/2023 Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho các dự án nêu trên. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua cơ chế thí điểm Ban QLDA sẽ tiến hành chọn lựa nhà thầu các gói thầu còn lại đồng thời triển khai thi công dự án. (dự kiến triển khai thi công trong quý I/2024).

(Kèm theo văn bản 2813/UBND-TH ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh).

Trên đây là ý kiến giải trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh kính gửi UBND xã Nha Bích thông tin tới cử tri Trần Văn Hùng - ấp 2, xã Nha Bích./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD phụ trách;
- Lưu: VT, Tổ ODA.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
Dương Hoàng Anh Toàn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2813 /UBND-TH

Bình Phước, ngày 15 tháng 8 năm 2023

V/v đề xuất các dự án giao thông
đường bộ áp dụng cơ chế chính
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
quy định tại một số Luật liên quan

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 6173/BKHĐT-TH ngày 02/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đề xuất dự án giao thông đường bộ áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Sau khi nghiên cứu (Công văn số 2022/SKHĐT-ĐT ngày 14/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đề xuất các dự án giao thông đường bộ được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù, để tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, như sau:

1. Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Thông tin sơ bộ: Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự kiến loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT), có sự tham gia hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.640 tỷ đồng), địa điểm thực hiện dự án tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước.

Dự kiến cơ cấu nguồn vốn: Phần vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án tối đa 12.770 tỷ đồng (Trong đó tỉnh Bình Phước 3.000 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông 1.000 tỷ đồng, đề xuất Trung ương hỗ trợ 8.770 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ tối đa 50%. Phần vốn Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp (bao gồm cả phần hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 73 Luật PPP) tối thiểu 12.770 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ tối thiểu 50%.

Lý do đề xuất: Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đồng thời đi qua địa bàn 02 tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước.

2. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư.

Đối với đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước khoảng 7,1 km với chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 314 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan chủ quản thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định.

Lý do đề xuất: Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Phước là cơ quan chủ quản và sử dụng vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường QL.14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành

Thông tin sơ bộ: Dự án được quyết định đầu tư tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/8/2022, tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án 2022-2025, địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Đồng Xoài và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Lý do đề xuất: Dự án Nâng cấp, mở rộng đường QL.14, sử dụng vốn ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở: KH&ĐT, GTVT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- LDVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (298Binh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Minh

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 954/BQLDA-DAGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 11 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh
khóa X

Kính gửi: Cử tri Ngô Văn Thủy
(ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh)

Ban QLDA ĐTXD tỉnh nhận được văn bản số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri Ngô Văn Thủy, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Theo kế hoạch, đường ĐT 756, đoạn qua ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2023, nhưng đến nay một số đoạn chưa hoàn thành và đã ngừng thi công. Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri rõ về thời gian hoàn thành việc thi công tuyến đường.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh xin trả lời như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT756 do Ban QLDA làm Chủ đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Châu Á. Theo tiêu chí của nguồn vốn vay thì địa phương phải cam kết vận động GPMB (sự đồng thuận của người dân) thì Ngân hàng mới cho vay vốn và dự án không có bố trí vốn GPMB. Trước khi triển khai dự án, các Huyện nằm trên tuyến (Chơn Thành, Hớn Quản và Lộc Ninh) đã có văn bản cam kết sẽ vận động người dân GPMB. Được sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền địa phương, nên Ban QLDA dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2023. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng đoạn qua ấp Vẻ Vang thuộc xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh, tuy công tác GPMB có chậm nhưng đến nay người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công. Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực để hoàn thành trong quý IV/2023.

Trên đây là ý kiến trả lời cho cử tri Ngô Văn Thủy, mong cử tri thông cảm và chia sẻ cùng Ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh VN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Lộc Ninh;
- GĐ, PGĐ (phụ trách);
- Lưu: VT, DAGT.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/BQLDA-DANN

Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng;
- Hội đồng nhân dân xã Đức Liễu.

Ban QLDA ĐTXD tỉnh nhận được Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

+ Về ý kiến của cử tri thôn 6 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng: Đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đập Đarana tại xã Đức Liễu vì đến nay dự án đã đưa vào hoạt động gần 5 năm nhưng còn 05 hộ dân chưa được nhận tiền đền bù theo quy định.

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời như sau:

Về nội dung này Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã có Công văn số 610/BQLDA-DANN ngày 29/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, nội dung trả lời như sau:

“Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của công trình Hồ chứa nước Đarana được thực hiện từ năm 2019. Đến nay, UBND huyện Bù Đăng đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ 05 đợt cho 89/89 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi có Quyết định phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã làm thông báo chi trả tiền cho tất cả các hộ dân (03 lần/Quyết định). Hiện nay, đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 84/89 hộ dân, chỉ còn lại 05 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. UBND huyện Bù Đăng, HDBT, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Đức Liễu, Ủy ban MTTQ xã Đức Liễu đã nhiều lần đối thoại và phối hợp tới gia đình các hộ dân để vận động, thuyết phục người dân thực hiện Quyết định thu hồi đất theo quy định nhưng các hộ dân này vẫn không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng”.

(Kèm theo Công văn số 610/BQLDA-DANN ngày 29/6/2023)

Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng, Hội đồng nhân dân xã Đức Liễu thông tin để cử tri được biết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ban TT. UBMTTQ tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Bù Đăng (b/c);
- GE, PGĐ;
- Lưu: VT, DANN.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 961/BQLDA-DANN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
theo nội dung Công văn số
3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của
UBND tỉnh

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện Bù Đốp;
- Hội đồng nhân dân xã Hưng Phước.

Thực hiện nội dung Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA tỉnh) báo cáo cụ thể như sau:


Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đốp: “Cử tri Vũ Khắc Tăng và cử tri Hoàng Thị Ninh, ấp 4: phản ánh Dự án đập thủy lợi Bù Tam trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước thi công chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn. Trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến đường nhựa đi vào khu vực Cầu Khi nên các hộ dân tại ấp 4, xã Hưng Phước không có đường đi, phải đi đường vòng với khoảng cách rất xa; việc thi công lòng hồ không đảm bảo, do đơn vị thi công không nạo vét, lu nén bằng phẳng, dọn vệ sinh lòng hồ mà đã đóng nước, do đó khi mưa lớn gây ngập úng phân đất của một số hộ dân quanh vùng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khắc phục, sửa đường đi cho người dân và xem xét quả trình thi công đập để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của các hộ dân trong vùng”.

Nội dung 1: “Dự án đập thủy lợi Bù Tam trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước thi công chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn”

Công trình Hồ chứa nước Bù Tam thuộc cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư đã thi công hoàn thành ngày 25/12/2021. Công trình đã nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và đã được Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 840/TB-XD-TC ngày 31/5/2023 về việc Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành Cụm công trình Thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước. Hiện nay, công trình đang tiến hành bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác. Do đó, việc các cử tri phản ánh thi công chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn là không có cơ sở.

Nội dung 2: “Trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến đường nhựa đi vào khu vực Cầu Khi nên các hộ dân tại ấp 4, xã Hưng Phước không có đường đi, phải đi đường vòng với khoảng cách rất xa”

- Nội dung này đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời tại Công văn số 27/BQLDA-KHTH ngày 12/01/2022 theo đề nghị phối hợp trả lời ý kiến,



kiến nghị cử tri của UBND xã Hưng Phước tại Công văn số 03/UBND-NC ngày 07/1/2022. Chúng tôi xin trích lại nội dung đã trả lời như sau:

“Quá trình thực hiện xây dựng công trình Hồ chứa nước Bù Tam, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã có thông báo số 1164/BQLDA-KHTH ngày 16/11/2021 về việc thông báo dừng lưu thông trên tuyến đường liên thôn từ Ngã ba Nghĩa địa đến Cầu khi để phục vụ thi công công trình Hồ chứa nước Bù Tam thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, với lý do cụ thể như sau:

- Việc cấm lưu thông đối với tuyến đường là có trong kế hoạch xây dựng công trình và được cơ quan nhà nước phê duyệt. Quá trình tích nước hồ chứa thì phạm vi này sẽ ngập trong lòng hồ.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã có thông báo gửi UBND xã Hưng Phước và báo cáo UBND huyện Bù Đốp.

- Hiện đã có các tuyến đường khác đủ điều kiện lưu thông để không ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân”

(Kèm theo Thông báo số 1164/BQLDA-KHTH ngày 16/11/2021)

Nội dung 3: “Việc thi công lòng hồ không đảm bảo, do đơn vị thi công không nạo vét, lu nén bằng phẳng, dọn vệ sinh lòng hồ mà đã đóng nước, do đó khi mưa lớn gây ngập úng phần đất của một số hộ dân quanh vùng”.


- Hồ chứa nước Bù Tam được phân thành 02 khu vực, khu vực xây dựng các công trình đầu mối như đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và khu vực còn lại là Lòng hồ. Lòng hồ chứa nước Bù Tam chỉ phục vụ cho công tác khai thác vật liệu đất đắp đập, do đó sau khi khai thác sẽ dọn dẹp lòng hồ và cho tích nước. Như vậy, việc cử tri phản ánh đơn vị thi công không nạo vét, lu nén bằng phẳng là không có cơ sở do không nằm trong hồ sơ thiết kế và phương án được phê duyệt.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh. Đề nghị HĐND huyện Bù Đốp, HĐND xã Hưng Phước thông tin để cử tri được biết./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban TT UBMTTQ tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Bù Đốp (b/c);
- GD, P.GD;
- Lưu: VT, DANN(Hóa).



Trần Phương Nam

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1164/BQLDA-KHTH

Bình Phước, ngày 16 tháng 11 năm 2021

V/v thông báo dừng lưu thông trên
tuyến đường liên thôn từ Ngã ba
Nghĩa địa đến Cầu khi để phục vụ thi
công công trình Hồ chứa nước Bù
Tam thuộc dự án Cụm công trình thủy
lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình
Phước.

Kính gửi:

- UBND huyện Bù Đốp;
- UBND xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp.

Căn cứ Quyết định số 4427/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cụm công
trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Công trình Hồ chứa nước Bù Tam thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng
cao biên giới tỉnh Bình Phước do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
(Ban QLDA tỉnh) làm Chủ đầu tư. Theo hồ sơ thiết kế của dự án, đoạn đường giao
thông liên xã của địa phương dài khoảng 400m đoạn Cầu khi, khi công trình xây
dựng sẽ bị ngập trong lòng hồ và sẽ được thay thế bằng hạng mục đường quản lý
vận hành phục vụ đi lại và lưu thông của người dân. Hiện nay, theo tiến độ thi
công công trình, đơn vị thi công sẽ khai thác đất đắp phần thượng nguồn và phá dỡ
kết cấu đoạn đường ngập để phục vụ cho công tác chặn dòng, tích nước lòng hồ.

Dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp quản lý phải
hoàn thành trong năm 2021. Do đó, đơn vị thi công đang tăng cường thi công 3 ca
liên tục với các thiết bị thi công hạng nặng với mật độ lưu thông cả ngày và đêm
lớn. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân trong quá trình xây dựng
công trình, Ban QLDA tỉnh đề nghị UBND huyện Bù Đốp, UBND xã Hưng Phước
thông báo dừng lưu thông qua đoạn đường trên kể từ ngày 20/11/2021 và sẽ lưu
thông qua các tuyến đường giao thông liên thôn khác trong địa bàn.

Kính đề nghị UBND huyện Bù Đốp, UBND xã Hưng Phước thông báo cho
các hộ dân được biết. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- GD, P.GD Ban;
- Lưu: VT, KHTH.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47 /BQLDA-KHTH

Bình Phước, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Vv phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri

Kính gửi: UBND xã Hưng Phước.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh nhận được Công văn số 03/UBND-NC ngày 07/01/2022 của UBND xã Hưng Phước về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi xem xét các nội dung, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời các nội dung như sau:

1. Ông Hà Văn Đốc: Ấp 4- xã Hưng Phước.

Nội dung: Một số hộ thi thu hồi cả nhà và đất ở khu vực cầu khi, có hộ thi được cấp tái định cư 12m, có hộ chỉ được 6m, như vậy thì không công bằng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại.

Trả lời: Công trình Hồ chứa nước Bù Tam thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng đã xây dựng khu tái định cư để cấp đất cho các hộ dân đủ điều kiện. Căn cứ theo Quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Hội đồng bồi thường đã xây dựng các tiêu chí, phân chia thành 03 loại đối tượng và 02 loại lô quy hoạch tái định cư có bề ngang là 12m và 06m. Các hộ thuộc đối tượng 1 và 2 được cấp lô đất có bề ngang 12m, các hộ thuộc đối tượng 3 được cấp lô đất có bề ngang 6m. Việc phân loại đối tượng và xét duyệt tái định cư do Hội đồng bồi thường công trình hồ chứa nước Bù Tam tham mưu UBND huyện Bù Đốp phê duyệt, được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí theo phương án tái định cư đã được UBND huyện Bù Đốp phê duyệt. Đến nay, Hội đồng bồi thường công trình đã giao đất cho 59/59 hộ dân đủ điều kiện được cấp tái định cư.

2. Ông Trần Văn Khởi, Vũ Khắc Tăng: Ấp 4 – xã Hưng Phước.

Nội dung: Đơn vị thi công làm đập Thủy lợi Bù Tam đã tự ý cắm cột mốc vào phần đất của nhân dân, khi chưa có thông báo nội dung: “cắm mốc làm gì, nếu cắm mốc ranh giới thì phải thông báo cho nhân dân biết, cắm mốc vào đất của nhân dân thì phải bồi thường”.

Trả lời: Việc cắm các mốc này được căn cứ theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; theo Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và



PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước; Đây là mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (tính chất tương tự như mốc hành lang bảo vệ đường bộ). Tuy nhiên, do trong thời gian phòng chống dịch covid-19 quy định không được tập trung đông người nên không tổ chức họp thông báo trực tiếp nên một số người dân chưa nắm được thông tin này, Ban QLDA tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương thông báo giải thích cho nhân dân hiểu rõ. Các cọc mốc này rất nhỏ, có kích thước 0,15x0,15x0,9m chỉ là để định vị ranh giới bảo vệ nguồn nước của công trình, không thu hồi đất và không ảnh hưởng đến quá trình canh tác của người dân.

Nội dung: Một số xe tải, xe ben chở đất, cát, đá,.... Với trọng tải rất nặng đã lưu thông đi và đến đập thủy lợi Bù Tam, gây hư hỏng nhiều đoạn đường liên khu dân cư, làm ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của nhân dân, đồng thời các đoạn đường hư hỏng thì đơn vị nào sẽ khắc phục.

Trả lời: Việc triển khai thi công công trình lớn như đập Bù Tam cần thiết phải lưu thông xe máy và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng với khối lượng lớn, nên ảnh hưởng tới môi trường, lưu thông của người dân là khó tránh khỏi. Trước khi xây dựng công trình, Ban QLDA tỉnh đã yêu cầu nhà thầu thi công lên phương án bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Ban QLDA tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tuy nhiên không tránh khỏi một số hư hỏng cục bộ tại một số vị trí đường lưu thông. Trước khi hoàn thành dự án, Ban QLDA sẽ tiến hành xem xét, đánh giá để có phương án khắc phục những vị trí cục bộ nêu trên.

Nội dung: Chúng tôi nhận được Công văn của tỉnh thông báo cấm người và phương tiện lưu thông đoạn từ ngã ba địa Bù Tam sang khu vực Cầu Khi. Nếu cấm lưu thông thì phải mở đường khác cho dân đi. Đề nghị cấp trên xem xét việc thực hiện cấm lưu thông?

Trả lời: Theo Dự án được Bộ NN&PTNT phê duyệt, tuyến đường liên thôn từ Ngã ba Nghĩa địa đến Cầu khi sẽ bị ngập trong lòng hồ và được thay bằng tuyến giao thông qua mặt đập sau khi hoàn thành. Khi triển khai thi công, việc cấm lưu thông đối với đoạn đường này có trong kế hoạch xây dựng công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã có thông báo số 1164/BQLDA-KHTH ngày 16/11/2021 gửi UBND xã Hưng Phước và báo cáo UBND huyện Bù Đốp về việc thông báo dừng lưu thông đoạn đường trên để phục vụ thi công công trình, trong thời gian này người dân vẫn có thể lưu thông tạm qua các tuyến đường khác hiện có, không hạn chế tới việc đi lại của người dân.

3. Bà Điều Thị Nhám: Ấp Bù Tam – xã Hưng Phước.

Nội dung: Xe do công trình là đập thủy lợi Bù Tam chở đất, đá, vật liệu với trọng tải nặng, nhiều đoạn đường sụt lún, xuất hiện nhiều ổ gà, đất đá, bụi bay mù làm ảnh hưởng đến môi trường và sự tham gia giao thông của nhân dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý?

Trả lời: Đã được trả lời tại Mục 2.

Trên đây là nội dung trả lời của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, đề nghị UBND xã Hưng Phước xem xét, tổng hợp và trả lời cho cử tri./.

Nơi nhận:

- GD, PGD phụ trách;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHTH_(Hóa).



Trần Phương Nam

