

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: ~~373~~34/BQLDA-ĐHDADD&CN

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bình Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- HĐND tỉnh Bình Phước;
- UBND tỉnh Bình Phước.

Thực hiện theo Công văn số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri phường Tân Phú kiến nghị: Thời gian qua thành phố đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam”, đến nay đã có nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc dự án đã di dời, bàn giao mặt bằng; đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sớm triển khai thi công Dự án đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xin trả lời như sau:

Dự án Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 21/8/2017, thời gian thực hiện năm 2017-2022 (theo Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 190/UBND-KT ngày 28/02/2022). Dự án khởi công năm 2017, khối lượng chưa thực hiện bao gồm: Nạo vét lòng hồ, san nền tạo mặt bằng và xây kè bờ hồ. Diện tích mặt bằng đã bàn giao cho Ban QLDA là 4,34/5,19ha cho 07 đợt, theo đó với diện tích bàn giao Ban QLDA đã cho triển khai thi công cơ bản đạt theo cao độ san lấp, riêng diện tích 0,51ha bàn giao trong đợt 06 vào ngày 22/4/2022 và đợt 07 ngày 29/7/2022 chưa thể triển khai thi công. Lý do:

- Diện tích mặt bằng bàn giao chưa đồng, do đó công tác vận chuyển đất san lấp từ lòng hồ đến vị trí san lấp phải đi qua phân đất chưa giải tỏa (theo thiết kế và biện pháp thi công thì đất san lấp được lấy từ việc nạo vét lòng hồ vận chuyển lên san lấp mặt bằng).

- Mực nước lòng hồ chưa hạ còn dâng cao nên việc tổ chức thi công nạo vét không thuận lợi do phải đào nạo vét lòng hồ để chuyển qua đắp đất san lấp. do vậy phải chờ mực nước hạ mới tổ chức thi công nạo vét lòng hồ và xây kè.

- Thời gian thực hiện dự án đã hết, vốn không được bố trí.

Về vấn đề mặt bằng, Ban QLDA có văn bản đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài bàn giao mặt bằng còn lại tại công văn số 305/BQLDA-ĐHDA ngày 17/4/2023. tuy nhiên, do chưa có vốn chi trả tiền bồi thường cho người dân nên thành phố Đồng Xoài chưa thể hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho Ban



QLDA thi công theo ý kiến tại Công văn số 1510/UBND-KT ngày 31/5/2023.

Sau khi UBND thành phố Đồng Xoài bàn giao toàn bộ mặt bằng, Ban QLDA thực hiện triển khai các công việc tiếp theo.

Trên đây là thông tin trả lời về nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh kính gửi UBND tỉnh xem xét, tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- UBND thành phố Đồng Xoài (phối hợp);
- UBND phường Tân Phú (để biết);
- GD, các PGD ;
- Lưu: VT, ĐHDAXD.

